

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 930

від « 21 » 08 2026 року

Відповідно до договору від « 20 » 08 2026 року № 55 (типівий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
Газорозподільні мережі України, майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 139, пр. Соборний.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВГ
- 2) Не подарбований зовнішній газопровід
- 3) Наявність витоків газу на зварювальному шві
сталева квартири № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
- 4) Не можливо виконати контрольне опресування
сталева квартири № 5, 9, 13, 17; відсутні споживачі
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витoki
газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16
кв. № 5, 9, 13, 17

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК впродовж тижня.
 - 2) Термобудувати зовнішній газопровід впродовж тропу
 - 3) Для пуску газу стоянка квартир № 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 необхідно зварювальні роботи
 - 4) Для пуску газу по стоянку квартир № 5, 9, 13, 17 необхідно надати доступ до квартир
- Перевірено і обслужено в пробкових крани вводу; перепаковано 4 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кумові впродовж тропу

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення.

Виконали пуск газу

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 3.3 п. 3.3 ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран М.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.08.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)