АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя (місце складання) № 287 від «08» 04. 2026 року

Відповідно до договору від «07» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ „Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №24; вул. Автозаводська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витоки газу.
2) Газопровід потребує фарбування.
3) Фасадний газопровід проходить через засклені балкони.
4) Відсутній акт перевірки ДВК.
5) Порушено кріплення фасадного газопроводу.
6) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
2) Підфарбувати зовнішній г/п протягом 1 року.
3) Закріпити кронштейн протягом 3 місяців.
4) Вимести фасадний г/п за межі балконів протягом 1 року.
5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
6) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 10 пробкових кранів, перепаковано 4 муфтові з'єднання.
Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Жигалка С.О. 08.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)