# АКТ
# ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя (місце складання) № 397 від «24» 04 2026 року

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року №БN (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України" Майстер ВТО Жигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 Інженера Кукеро

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витоки газу.
2) Відсутній акт перевірки ДВК.
3) Порушено кріплення фасадного г/п
4) Необхідно ущільнити футляр г/п.
5) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
2) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
3) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації, протягом 1 року.
5) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 4 кранів;
перепаковано 1 муфтове з'єднання.
Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Жигалка С.О. 24.04.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру шешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)